



Zie tekening ontwikkeling plan 2017 Hazenveldsche Molenweg nr 5



## **Werkplan PAN-1715. Aanleg diverse landschapselementen, Hoog Antink, Meddo.**

Dit werkplan heeft betrekking op het aanleggen van een aantal landschapselementen op een perceel in de hoek van de Hazenveldsche Molenweg en de Beerninkweg in Meddo. Hieronder wordt per element kort de aanleg van de elementen beschreven.

**Aanleg houtwal en verbreding bestaande houtwal.** Langs zuid- en westrand van het perceel wordt een nieuw houtwal aangelegd en een bestaande verbreedt. In totaal gaat het hier om 1490 m<sup>2</sup>. Per vierkante meter wordt hier 0,5 stuks bosplantsoen geplant in wildverband, waarbij groepsgewijze menging plaatsvindt. D.w.z. 5 tot 10 stuks van dezelfde soort worden bij elkaar geplant. De soortsaamenstelling van het bosplantsoen wordt nog bepaald.

**Aanleg vochtig bosje.** In de oosthoek van het terrein wordt op een natte locatie een bosje aangeplant. Dit grenst aan het elzenbosje bij de buren. In totaal gaat het hier om 225 m<sup>2</sup>. Per vierkante meter wordt hier 0,5 stuks bosplantsoen geplant in wildverband, waarbij groepsgewijze menging plaatsvindt. D.w.z. 5 tot 10 stuks van dezelfde soort worden bij elkaar geplant. De soortsaamenstelling van het bosplantsoen wordt nog bepaald.

**Aanleg struweelranden.** Op het terrein worden 2 struweelranden ontwikkeld. met een totale oppervlakte van 800 m<sup>2</sup>. Per vierkante meter worden hier 0,1 stuks bosplantsoen geplant.

**Aanleg hoogstam boomgaard.** Het plan is om 15 hoogstam fruitbomen te planten. De bomen worden voorzien van een boompaal. De soortkeuze wordt nog nader bepaald. Het heeft de voorkeur oude rassen aan te planten. Oude rassen zijn over het algemeen minder ziektegevoelig en het aanplanten van oude rassen draagt bij om deze voor de toekomst te behouden.

**Aanleg poel.** In de oost-punt van het terrein wordt een poel aangelegd met een oppervlakte van circa 225 m<sup>2</sup>. Aansluitend wordt ten westen daarvan over een oppervlakte van 575 m<sup>2</sup> de bouwvoor natuurtechnisch ontgraven zodat hier een strook vochtig schraal grasland ontstaat. Bij het graven van de poel en de randzone komt in totaal circa 510 m<sup>3</sup> grond vrij welke wordt verwerkt in de aan te leggen houtwal.

